



铁石口镇部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。根据中央、省、市实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作安排，在江背村、九龙村、细车村、高桥村、荒甫村 5 个村投入 260 万元实施 9 个项目，用于修建道路和水渠，实施照明工程，完善农村基础设施。

(二) 包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等

为落实乡村振兴重点帮扶村资金投入要求，在江背村投入资金 79 万元在修建大营仔、老屋下小组道路建设，投入资金 21 万元建设大营仔、老屋下小组水渠项目；在九龙村投入资金 26 万元建设肖禾坪小组道路硬化，投入资金 9 万元建设肖禾坪、街下、仰湖、营仔、东下垄小组照明工程；投入资金 15 万元用于完善肖禾坪小组生活环境修建水沟；在荒甫村投入资金 46 万元修建村主干道至中荒甫公路硬化；投入资金 4 万元用于村主公路路灯安装；在高桥村投入资金 30 万元用于上莲塘小组修建排水沟、改水、路灯安装项目工程；在细车村投入资金 30 万元用于塘头下小组水利设施项目建设。

(三) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

完善农村基础设施建设，改善村民生活环境、方便村民出行、促进农业产业发展，提高群众满意度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

提高财政资金使用效益，评价结果为来年乡村振兴建设项目预算资金分配提供依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用公众评判、结果比较和加权重分等方式进行评价。

（三）绩效评价工作过程

1、 前期准备

确定评价对象、评价方式、评价依据和评价主要内容，确定评价指标体系。

2、 组织实施

收集项目资料，审核项目资料，现场采取询问、复核等方式对有关情况进行调查、核实，在听取有关汇报或介绍后，对掌握的有关信息资料进行分类、整理，采用合适的方法，对项目立项论证、采购程序、过程监管、产出效果等情况进行综合评价。

3、 分析评价

按照绩效评价原则，审查核实所收集的资料，分析采集数据，按照绩效评价指标评分表逐项进行分析、打分，汇总各方评价意见，形成评价结论，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目总体得分 100 分，其中项目资金执行率达 100%，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标完成度较高项目实施取得了明显的社会效益、生态效益、可持续影响效益，村民满意度较高，基本达到了预期的绩效目标。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	乡村振兴衔接资金						
主管部门	信丰县铁石口镇人民政府		实施单位	信丰县铁石口镇人民政府			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	300	260.1577	260.1577	10	100	10
	其中：财政拨款	300	260.1577	260.1577	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	0
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善农村人居环境，提高群众生活水平，促进乡村振兴			已完成绩效目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	省市县重点村太阳能路灯个数	>=40 盏	40 盏	8	8		
			省市县重点村水利建设里程数	>=2200 米	2200 米	8	8		
			省市县重点村道路建设里程数	>=3000 米	3000 米	8	8		
		质量	工程验收合格率	=100%	100%	8	8		
		时效	项目完工及时率	=100%	100%	8	8		
		成本	省市县重点村太阳能路灯项目资金	<=20 万元	20 万元	6	6		
			省市县重点村水利建设项目资金	<=120 万元	120 万元	7	7		
			省市县重点村道路建设项目资金	<=160 万元	160 万元	7	7		
		效益指标	经济效益						
	社会效益		受益建档立卡贫困人口数量	>=894 人	894 人	5	5		
			改善农村基础设施建设	基本达成	100	5	5		
	生态效益		改善农村群众居住环境	基本达成	100	5	5		
	可持续影响		降低能源消耗水平	基本达成	100	5	5		
	满意度	满意度	受益村民满意度	>=95%	95%	5	5		
			脱贫户满意度	=100%	100%	5	5		
	总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况：项目立项依据充分、程序规范，绩效目标合理、绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

(二) 项目过程情况：项目资金严格按照预算执行，资金使用合规，项目管理制度健全，制度执行有效。

(三) 项目产出情况：项目质量达标，高效完成，成本节约。

(四) 项目效益情况：改善了农村基础设施建设和人居环境，降低了能源消耗水平，方便群众农业生产，群众满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法

(1) 领导重视，高规格推动

(2) 项目立项规范，指标明确

(3) 坚持从小处着手，确保落实落细

2、存在的问题及原因分析

项目资金难以做到全流程监管。由于项目点多面广，涉及部门多，资金分配过程繁杂，资金监管难于做到一次性或全面性的监督，资金安全高效难以全面把控。

六、有关建议

多部门联合形成监管合力，把项目的每个主要环节纳入监

督范畴，严格按照制度执行，做到全流程监管，保证资金安全高效。

七、其他需要说明的问题

无