

# 项目绩效自评导出表

(2022 年度)

项目名称

2021 年一事一议

主管部门

信丰县油山镇人民政府

实施单位

信丰县油山镇人民政府

## 资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	其中: 财政拨款	9.3	9.3	9.3	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	9.3	9.3	9.3	10	100	10

执行率偏差原因及整改措施

年度总体目标

预期目标

完成实际情况

方便群众出行, 便利群众日常生产生活

资金已全部拨付至工程建设

## 绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	建设公路长度	≥220 米	220	15	15	
		质量	项目质量验收合格率	≥98%	98	15	15	
		时效	规定时间内完成率	≥100%	100	10	10	
		成本	项目建设成本	≤9.3 万元	9.3	20	20	
	效益指标	经济效益						

		社会效益	助力乡镇交通发展	基本达成	100	5	5	基本达成目标
		生态效益	优化乡镇环境	基本达成	95	5	5	基本达成目标
		可持续影响	方便群众出行	基本达成	96	10	10	基本达成目标
	满意度	满意度	群众满意度	>=98%	98	10	10	
总计						100	100	