

项目绩效自评导出表

(2022 年度)

项目名称	农村敬老院标准化建设						
主管部门	信丰县小河镇人民政府	实施单位	信丰县小河镇人民政府				
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	20	9.74	9.74	10	100	10
	其中:财政拨款	20	9.74	9.74	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

执行率偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标				完成实际情况		
	农村敬老院标准化建设				已完成		

绩效目标									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施	
绩效目标	产出指标	数量	采购电梯数量	>=4 部	4	10	10		
		质量	采购电梯合格率	=100%	100	10	10		
		时效	电梯采购及时率	=100%	100	10	10		
		成本	每部电梯单价	<=5 万元	5	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	提高老年人生活质	基本达成	100	10	10		

			量					
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	敬老院老人满意度	>=96%	100	30	30	
总计						100	100	