

# 项目绩效自评导出表

(2022 年度)

项目名称	老年人活动中心大楼维修改造项目							
主管部门	中国共产党信丰县委员会组织部	实施单位	信丰县老干部活动中心					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	438.07	438.07	438.07	10	100	10	
	其中:财政拨款	438.07	438.07	438.07	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
执行率偏差原因及整改措施								
		预期目标			完成实际情况			
年度总体目标		给老同志创造一个舒心、整洁、安全的活动场所，彻底整治旧楼破损问题，解决大楼顶层渗水漏水、外墙墙体脱落、用电不正常等问题。			给老同志创造一个舒心、整洁、安全的活动场所，彻底整治旧楼破损问题，解决大楼顶层渗水漏水、外墙墙体脱落、用电不正常等问题。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	增加可活动场所面积	>=200 平方米	460	10	10	
			资金拨付及时性(%)	=100%	100	5	5	
		质量	建设工程	合格	100	10	10	

			质量验收是否合格					
			项目计划完成个数	=3个	3	5	5	
		时效	项目进度是否按计划完成	是	100	5	5	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	活动场所安全性是否得到解决	是	100	20	20	
		生态效益	房屋漏水问题是否得到有效解决	是	100	20	20	
		可持续影响	社会公众满意度(%)	=100%	100	10	10	
	满意度	满意度	服务对象满意度(%)	=100%	100	5	5	
总计						100	100	