



信丰县油山镇人民政府

2022年部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：原坑口村-油山村道路被划入信丰县黄坑口水源工程建设规划内，因此改道建设油山镇油山村铜锣湾道路硬化工程，确保民众出行正常。

2、主要内容及实施情况：挖土方、路床整形、15CM厚碎石垫层、20CM厚混凝土路面等；项目已按时按量完成，且已验收结算。

3、资金投入和使用情况：根据县财政出具的财审意见该项目前期初定资金投入299.33万元，根据工程建设进度情况拨付工程款，且对资金使用情况跟踪。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：完成油山镇油山村铜锣湾道路硬化工程建设，解决群众出行不便的问题。

2、阶段性目标：按照行业标准，按时间节点完成对应工程，确保项目在规定时间内完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的：绩效评价秉承科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关等原则，按照项目立项、预算管理、项

目实施的分析路径，结合道路建设要求运用定量和定性分析相结合的方法，总结经验做法，切实提升财政资金管理的科学化、规范化和精细化水平，为今后类似项目实施、管理提供经验。

2、绩效评价对象：油山镇油山村铜锣湾道路硬化工程项目。

3、绩效评价范围：项目实施程序、质量、进度以及项目支付情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1、绩效评价原则：科学规范、公平公正、分级分类、绩效相关。

2、绩效评价指标体系：绩效评价指标体系设计，使单位预算的编制与监控建立桥梁，弥补单位运行以来的财务评估方法的不足，即把绩效评价制度作为一种反映过去的历史管理状况，为适应高效管理环境的变化，以促进财务的动态管理，建立起融合效益、生态效益等多视角的动态绩效评价制度体系。

3、绩效评价方法：本次评估采用项目资料研读、工作方案撰写、数据分析和报告撰写的方法，对项目、项目支出绩效进行评价。

4、绩效评价标准：按照项目预算使用情况与年初批复

的算作比较，按照产出指标、效益指标、满意度指标等按比例打分。

(三) 绩效评价工作过程

- 1、确定评估工作小组。根本项目建设参与人员确定评估工作小组。
- 2、根本绩效评价要求，收集和审核材料，具体开展项目评估工作初步形成评估资料汇总。
- 3、根据收集的资料初步形成自评报告。
- 4、及时汇报，完善资料，形成最终报告上报。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金(油山镇油山村铜锣湾道路硬化建设)						
主管部门	信丰县油山镇人民政府			实施单位	信丰县油山镇人民政府		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	300	300	299.3287	10	99.78	7
	其中：财政拨款	300	300	299.3287	-	99.78	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施	项目结算金额 299.3287 万元，结余资金待退回。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		完成油山镇油山村铜锣湾道路硬化工程建设，解决群众出行不便的问题。			已按时按量完成项目建设，解决了群众出行不便的问题			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	新增道路	=1 条	1 条	20	20	
		质量	项目建设完成度	>=95%	95%	10	10	
		时效	项目完成及时率	>=95%	95%	10	10	
		成本	项目经济成本	<=30000 00 元	2993287 元	20	20	
	效益指标	社会效益	提高本镇居民生活质量	基本达成	100%	20	20	基本达成目标
	满意度	满意度	群众满意度	>=95%	95%	10	10	
总分						100	97	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：项目立项依据充分，符合法律法规，项目申请、设立过程符合相关要求，经过了必要的可行性研究，绩效目标设定考虑了合理性，体现了明确性。

（二）项目过程情况：资金管理严格按照预算执行，监管制度完善，充分发挥了组织实施和监督管理的作用。

（三）项目产出情况：新增一条长 3555.5 米，宽 5 米，

厚 0.2 米的混凝土道路。项目按时按量完成，质量达标，符合计划标准及行业标准。

（四）项目效益情况：该项目建成后解决了辖区内群众出行不便的问题，为群众的生产生活提供便利，群众对该项目较为满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、主要经验及做法：量化考核，明确目标导向。项目支出绩效目标合理与否直接决定了项目支出绩效管理工作的质量，处理绩效管理核心地位。找准项目重点，通过一系列可具体量化的指标，将总体目标进行细化，明确目标导向，加强对绩效目标完成情况的跟踪，确保项目总体绩效目标和年度目标完成。

2、存在的问题及原因分析：无。